

16/08/2022 17:13

Scuola Da Vinci, concluso il montaggio dei moduli. Inizia il trasporto all'Oratorio Don Bosco
Prosegue secondo il cronoprogramma l'operazione di allestimento della sede temporanea della scuola media. In corso anche i lavori di adeguamento nei locali dei Salesiani

Con la consegna degli ultimi elementi – corridoi di collegamento e coperture – **è terminato il montaggio dei moduli prefabbricati per la sede provvisoria della scuola media Da Vinci**. Nel pomeriggio **le prime strutture assemblate sono state trasferite dal cantiere allestito nell'area dei Giardini Cavicchi all'Oratorio Don Bosco** di via Roma, a Figline, che sarà la sede unica temporanea della scuola Da Vinci per la didattica nell'anno scolastico 2022/2023, quando l'edificio storico di via Garibaldi resterà chiuso per un intervento di miglioramento antisismico da 2,5 milioni di euro.

Sempre all'Oratorio Don Bosco **proseguono intanto i lavori di adeguamento e miglioramento delle aule e degli altri locali al primo piano**, dove saranno ospitate cinque delle 12 classi della Da Vinci. L'intervento è a cura della proprietà. Già terminati i lavori sull'impianto di riscaldamento e raffreddamento, nelle prossime settimane si procederà con le imbiancature e la sistemazione degli spazi esterni.

“Siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma. Oggi, con l'arrivo dei primi moduli nell'area dell'Oratorio Don Bosco, **entriamo nella fase conclusiva di tutta l'operazione**. L'allestimento dei prefabbricati nell'area del campo sportivo dei Salesiani andrà avanti fino alla fine di agosto, così come i lavori nei locali dell'Oratorio, secondo la tabella di marcia condivisa con la dirigenza scolastica e con i genitori, così da **avere la scuola pronta per la prima campanella del nuovo anno scolastico**”, spiega la sindaca.

Andrea Tani
Ufficio Stampa
Comune di Figline e Incisa Valdarno
mail a.tani@comunefiv.it
tel +39 055 912 5318
cell +39 334 683 9848

